

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 エドヒガン桜遊歩道整備事業	伊佐市	5,162,000	5,162,000	総事業費 5,751,920

Ⅱ．事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 エドヒガン桜遊歩道整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		伊佐市					
交付金事業実施場所		伊佐市大口小木原十曾国有林内					
交付金事業の概要		現在，エドヒガン桜へ続く遊歩道は，老朽化や破損により安全に利用することができず，エドヒガン桜を観光資源として活用できていない状況です。今回，本交付金を活用し，遊歩道に階段やコンクリート舗装，手すりの設置を行い，安全性，魅力を向上させ，伊佐市の新たな観光資源としてPRすることで，交流人口の増加につなげることが期待されます。 【事業量】 ○エドヒガン桜遊歩道整備事業 一本丸太階段設置工（25段），二本組木階段設置工（127段），フロント柵設置工（77m）					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		【主要政策・施策】 第2次伊佐市総合振興計画（令和5年度～令和14年度） 5 活力ある産業と賑わいのあるまち 3 観光・交流・移住定住の推進 (1) 地域資源を生かした観光，交流の推進 本市の観光資源の魅力を積極的に活用したプロモーションを図り，誘客の増加につなげます。 【目標】 十曾青少年旅行村利用者数（令和3年度実績2,479人 → 令和7年度目標値3,000人）					
事業開始年度		令和5年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和8年度
		十曾青少年旅行村利用者数3,000人	令和7年度十曾青少年旅行村利用者数	成果実績	人		
				目標値	人	3,000	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		事業完了後の令和6年度を周知・広報期間とし，令和7年度利用者数での評価を行う					

	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	これまでエドヒガン桜は遊歩道の老朽化や破損により、安全性の担保が難しく観光地としてPRすることが難しい状況でした。今回、本交付金を活用し遊歩道の整備を行ったことで、安全性だけではなく観光地としての景観も向上することができました。今後は伊佐市の主要観光地としてPRし、交流人口のさらなる増加に努めます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和5年度		
	遊歩道整備工事	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	令和5年度				備考	
総事業費	5,751,920					
交付金充当額	5,162,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	5,162,000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額
	エドヒガン桜遊歩道整備に係る工事	指名競争入札		有限会社丸光建設（伊佐市）		5,751,920
交付金事業の担当課室	伊佐市地域振興課					
交付金事業の評価課室	伊佐市地域振興課					